



## 工 事 実 施 数 量 総 括 表

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 案内標識撤去工事 長和町和田～岡谷市長地 外1					道路維持 道路維持	
	細 別	規 格・算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要
標識撤去工							
	道路標識撤去工	標識板(案内標識) 2.0m2未満	m 2	18			
	道路標識撤去工	標識板(案内標識) 2.0m2以上	m 2	19			
	道路標識撤去工	標識板(案内標識以外) 規制、警戒等	基	12			
	道路標識撤去工	標識板(添架式標識板) 既設標識柱	基	5			
	道路標識撤去工	標識柱のみ 片持式 400kg未満	基	1			
	道路標識撤去工	標識柱・基礎(路側式)単柱	基	24			
	道路標識撤去工	標識柱・基礎(路側式)複柱	基	9			
	標識柱切断撤去	φ100以上 ベース部杭頭処理含む	基	5			
	道路標識撤去工	車種標 基礎撤去	m 3	2.6			
	道路標識板	補修シール 距離標 清掃含む	枚	135			
基礎復旧工							
	砂埋戻し		m 3	1			
	無収縮材	25kg袋	k g	25			
運搬及び処分費							
	現場発生品運搬	クレーン付4t級 2.9t吊 標識柱	回	1			L=13.4km

## 工 事 実 施 数 量 総 括 表

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 案内標識撤去工事 長和町和田～岡谷市長地 外1					道路維持 道路維持	
	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要
	現場発生品運搬	クレーン付2t級 2t吊 標識板	回	1			L=13.4km
	殻運搬	無筋 基礎コンクリート	m <sup>3</sup>	10			L=6.5km
処分工							
	スクラップ	鉄くず H1 標識柱他	k g	999			
	アルミ板	標識板	k g	586			
	処分費	無筋con	t	23			
仮設工							
	交通管理工						
	交通誘導警備員A		人 日	10			
	交通誘導警備員B		人 日	40			
	夜間作業						
	交通誘導警備員A		人 日	1			
	交通誘導警備員B		人 日	5			



# 工 事 実 施 数 量 総 括 表

工事名	令和3年度 新和田トンネル有料道路 案内標識撤去工 外1箇所					道路維持 道路維持	
	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要
処分工							
	スクラップ	鉄くず H1 標識柱他	k g	1000			
	アルミ板	標識板	k g	115			
	処分費	無筋	t	0.7			
構造物取壊し工							
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	14			
既設基礎取り壊し							
	構造物とりこわし	無筋構造物 支柱ベース部 t=10cm	m 3	1			
	コンクリートはつり	3cm～6cm	m 2	5			
舗装工							
	不陸整正	補足材あり t=20mm	m 2	6			
	加熱合材補修工	歩道舗装 平均圧30mm 再生密粒度As13	t	0.5			
仮設工							
	交通管理工						
	交通誘導警備員A		人 日	2			
	交通誘導警備員B		人 日	8			